




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento						
Proyecto	Varios						
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS		Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.				
Seguimiento	0						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (x)	Fecha
	1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10.00	Estudios	1	1	
	2. Contratación	Contratos	15.00	Contratos	1	1 x	30/12/2016
	3. Red de Alcantarillado Chauploma	Planillas	35.00	Metros	1630	1550	
	4. Plantas de tratamiento	Planillas	35.00	Plantas	1		
	5. Cierre y entrega	Acta entrega	5.00	Actas	1		
	Avance financiero		Inicial		Codificado		
	GAD PM		37,110.34		Reforma		Ejecutado

Nivel de avance: 40.80%



Mes	Programático	Financiero
Enero	25.00	-
Febrero	51.41	-
Marzo	58.28	-
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Se registra un avance del 80% en la construcción del tanque y 1230 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	<u>Avances:</u> Se registra 1550 metros en la red de conducción conjuntamente con los pozos de revisión. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017