



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento					
Proyecto	Alcantarillado San Pablito					
Descripción del proyecto	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS		Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.			
Seguimiento	0					
Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (x)	Fecha
1. Estudios y Licencias Ambientales	Estudios	10,00	Estudios	1	1	
2. Contratación	Contratos	15,00	Contratos	1	1	x 30/12/2016
3. Red de Alcantarillado San Pablito	Planillas	35,00	Metros	1723	1723	
4. Plantas de tratamiento	Planillas	35,00	Plantas	1	1	
5. Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta	1	1	
Avance financiero		Codificado				
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado		
		37.658,24		37.658,24		

Nivel de avance: 100.00%

Mes	Programático	Financiero
Enero	25,00	25,00
Febrero	25,00	28,00
Marzo	40,84	30,00
Abril	44,91	32,00
Mayo	47,34	33,00
Junio	68,14	35,00
Julio	74,11	35,00
Agosto	95,00	95,00
Septiembre	100,00	100,00
Octubre	100,00	100,00
Noviembre	100,00	100,00
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios y contratos respectivos. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: No existen avances a la fecha. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se tiene 780 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	CARLOS BUITRON	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se tiene 980 metros de Red de Conducción, conjuntamente con los pozos. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	CARLOS BUITRON	30/04/2017
Mayo, 2017:	Avances: Se contrato las Adquisición de Materiales y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	Avances: Se da inicio a los trabajos a la red de alcantarillado, misma que esta siendo ejecutada por la empresa EMASA PM y contratación del Tanque, se realizó el Tanque en un 80% y la Red de Conducción conjuntamente con los pozos en 1230 ml Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/06/2017
Julio, 2017:	Avances: En esta actividad, se ejecuta de acuerdo a la programación presentada, se realiza la entrega de todos los materiales para la terminación del sistema de alcantarillado y se presenta un avance de obra del 88% Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/07/2017
Agosto, 2017:	Avances: En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/08/2017
Septiembre, 2017:	Avances: En esta actividad, la obra fue culminada con la intervencio de Emasa y la Comunidad Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.	Carlos Buitron	30/09/2017
Octubre 2017:	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	30/10/2017
Noviembre 2017:	Avances: Problemas y soluciones implemetadas:	Carlos Buitron	30/11/2017