



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y Saneamiento Ambiental	
Proyecto	Gestión Integral de Residuos Sólidos.	
Descripción del proyecto	La Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo, incluyen la selección en la fuente de los desechos, recolección y su disposición, generando bioinsumos (abono).	Objetivo: Gestionar los desechos generados en el cantón Pedro Moncayo bajo los lineamientos de la ambientales y normativa vigente en barrido, recolección y disposición final.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1. Construcción de los cubetos, II etapa	Planillas	50,00	Porcentaje	100
	2. Tendido de energía eléctrica	Adjudicación	5,00	Contrato	1
3. Administración y Seguridad	Informes	5,00	Contrato	1	
4. Ejecución Plan de Manejo Ambiental- Auditoria	Monitores	15,00	Porcentaje	100	
5. Dotación de Agua Potable	obra	10,00	Metros	2000	
6. Campaña Residuos Sólidos- Separación en la fuente.	Informes	15,00	Porcentaje	100	
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
			839.213,60	1.018.609,29	
				Ejecutado	
				349.166,39	

Nivel de avance: 50.01%	
	Mes
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
---------------------------	-------------------------	---------------

Enero, 2017:	Avances: Se tiene un avance del 30% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA	Karen Hidalgo	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Febrero, 2017:	Avances: Actualmente se tiene un avance del 50% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA	Karen Hidalgo	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Marzo 2017:	Avances: Se tiene un avance del 60% de Construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal. Se estan ejecutan los planes de comunicación, capacitación y monitoreo del PMA. Los análisis de lixiviados realizados cumplen con los límites permisibles de la norma TULSMA.	Karen Hidalgo	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Abril 2017:	Avances: Se ha ejecutado un avance del 75% de la II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO, actualmente se esta culminando con la colocación de geomembrana. Se tiene finalizado un 90% en construcción de cunetas perimetrales, y esta en ejecución la instalación de la planta de tratamiento de lixiviados. Además se ejecutó el plan de ornamentación del Relleno Sanitario en concordancia al PMA sujeto en la Resolución No. 13	Karen Hidalgo	03/05/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: La etapa constructiva duró mas tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por le cual se amplio el plazo de ejecución.		
Mayo 2017:	Avances: Se ha culminado con la construcción de la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal.	Karen Hidalgo	05/06/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: La etapa constructiva duró mas tiempo de acordado en el contrato a razón de que en la excavación se encontró con perfiles de suelo de roca motivo por le cual se amplio el plazo de ejecución.		
Junio 2017:	Avances: Para el mes de Junio se ha avanzado con la generación de documentos para la contratación de la II Auditoria Ambiental del Relleno Sanitario y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental que incluye monitoreos.	Karen Hidalgo	10/07/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		