



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo											
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado.											
Programa del POA	Agua y Saneamiento											
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			Objetivo:								
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO											
	Para avance programático			Ejecución								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro				
	1	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	98	x	31/01/2022			
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	1	x	31/01/2022			
	Avance financiero			Codificado								
			Inicial	Reforma		Ejecutado						
GAD MPM			\$	40.000,00		-		\$	-			
Nivel de avance:	61,07 %			Mes		Programático		Financiero				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Financiero</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Programático</td> <td style="text-align: right;">87,24</td> </tr> </table> </div>	Financiero	-	Programático	87,24	Enero		61,07		\$		-	
	Financiero	-										
	Programático	87,24										
	Febrero		-		\$		-					
	Marzo		-		\$		-					
	Abril		-		-		-					
	Mayo		-		-		-					
	Junio		-		-		-					
	Julio		-		-		-					
	Agosto		-		-		-					
	Septiembre		-		-		-					
	Octubre		-		-		-					
Noviembre		-		-		-						
Diciembre		-		-		-						
			Actualizado por:		Fecha:							
Enero, 2022:			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/01/2022							
Avances: Se cuenta con un avance de 80%												
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica												