



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento				
Proyecto	Pesillo - Imbabura				
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha.			Objetivos	
	En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Nañoloma.			Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.	
Seguimiento	0				
Para avance programático			Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)
1. Estudios	Estudios	10.00	Estudios	1	1
2. Contratación	Contratos	10.00	Contratos	1	0.5
3. Red de Agua Potable	Planillas	75.00	Metros		
4. Cierre y entrega	Acta entrega	5.00	Acta		
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado
			1,538,202.04		
Nivel de avance: 10.5%					
<p>Financiero -</p> <p>Programático 15,00</p>			Mes	Programático	Financiero
			Enero	10.00	-
			Febrero	15.00	-
			Marzo	15.00	
			Abril		
			Mayo		
			Junio		
			Julio		
			Agosto		
			Septiembre		
			Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:	
Enero, 2017:	Avances: Participación en la caminata y programa realizado en el Estadio Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto.		Carlos Buitron	31/01/2017	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.					
Febrero, 2017:	Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.		Carlos Buitron	28/02/2017	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.					
Marzo, 2017:	Avances: La Mancomunidad de Gobiernos Locales, que lidera la implementación del proyecto, está en proceso de legalización de contratos.		Carlos Buitron	31/03/2017	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.					