



pm PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí
ALCALDÍA 2023 - 2027

INFORME Nro. 077-DGOP-GADMPM-TDPC-2025

Tabacundo, 19 de diciembre de 2025

PARA: Ing. Luis Lema Y.
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE CON LA CUADRILLA MUNICIPAL DE 22 DE DICIEMBRE AL 26 DICIEMBRE DE 2025

Por medio del presente me permito adjuntar el cronograma de las actividades que se van a ejecutar con la cuadrilla municipal del 22 de diciembre al 26 de diciembre de 2025, para su revisión y aprobación previo salida de la cuadrilla municipal.

Particular que solicito a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.

Ing. Alexander Lara A.
Analista de Infraestructura Civil
Adj: Cronograma

pm PEDRO MONCAYO
Cuna del Pueblo Cochasquí
ALCALDÍA 2023 - 2027

DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS

RECIBIDO POR: POLO

FECHA: 19-12-2025

HORA: 13:00

Tabacundo, Calle Sucre 981
Parque Central

(02) 3836560

www.pedromoncayo.gob.ec




TRABAJOS DEL PERSONAL DE CUADRILLA DE OO.PP. SEMANA 22 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025					
DIA	PEDIDO	LUGAR		DETALLE	PERSONAL
LUNES	Alcaldia	PEDRO MONCAYO		Coordinación de los trabajos programados con el personal de cuadrilla	Darwin Cabascango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Construcción de muro de hormigon armado en la calle Mantilla	Alfonso Pinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Avelino Collahuazo
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Edison Puente
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Antonio Imba
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Rafael Farinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Miguel Toapanta
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Anderson Farinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Luis Moracho
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Colocación de tubería en el Portal de las Rosas	Juan Toapanta
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Adecuación del Estadio de Tocachi	Jacinto Cualchi
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Readoquinado en el Plan de Vivienda	Luis Chicaiza
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Adoquinado en el barrio de Chimbacalle	Ronnie Torres
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Matchingui	Narciso Toapanta
MARTES	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo	Actividades varias con el personal de cuadrilla. (camión Hyundai) Transporte (recorrido) del personal de cuadrilla hacia los diferentes puntos de trabajo	Cesar Pinango
	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo		Carlos Cachipiendo
	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo		Segundo Valencia
	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo		Raul Silva
	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo		William Perugachi
	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo		Cristian Quimbamba
	Alcaldia	PEDRO MONCAYO		Coordinación de los trabajos programados con el personal de cuadrilla	Darwin Cabascango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Construcción de muro de hormigon armado en la calle Mantilla	Alfonso Pinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Avelino Collahuazo
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Edison Puente
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Antonio Imba
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Rafael Farinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Miguel Toapanta
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Anderson Farinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Colocación de tubería en el Portal de las Rosas	Luis Moracho
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Adecuación del Estadio de Tocachi	Juan Toapanta
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Readoquinado en el Plan de Vivienda	Jacinto Cualchi
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Adoquinado en el barrio de Chimbacalle	Luis Chicaiza
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Matchingui	Ronnie Torres
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo	Actividades varias con el personal de cuadrilla. (camión Hyundai) Transporte (recorrido) del personal de cuadrilla hacia los diferentes puntos de trabajo	Narciso Toapanta
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Cesar Pinango
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Carlos Cachipiendo
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Segundo Valencia
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		Raul Silva
	Alcaldia	Tabacundo	Tabacundo		William Perugachi
	Alcaldia	Canlón Pedro Moncayo	Canlón Pedro Moncayo	Actividades varias con el personal de cuadrilla. (camión Hyundai) Transporte (recorrido) del personal de cuadrilla hacia los diferentes puntos de trabajo	Cristian Quimbamba
	Alcaldia	PEDRO MONCAYO		Coordinación de los trabajos programados con el personal de cuadrilla	Darwin Cabascango
	Alcaldia				Alfonso Pinango

MIÉRCOLES	24/12/2025	Alcaldía	Tabacundo	Tabacundo	Construcción de muro de hormigon armado en la calle Mantilla	Avelino Collahuazo
						Edison Puente
						Antonio Imba
						Rafael Farinango
						Miguel Toapanta
						Anderson Farinango
						Luis Morocha
		Alcaldía	Tabacundo	Tabacundo		Juan Toapanta
		Alcaldía	Tabacundo	Tabacundo		Jacinto Cualchi
		Alcaldía	Tabacundo	Tabacundo		Luis Chicalza
			Ronnie Torres			
			Narciso Toapanta			
			Cesar Pinango			
			Carlos Cachipueno			
			Segundo Valencia			
			Alcaldía	Malchingui	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	Raul Silva
			Alcaldía	Malchingui	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	William Perugachi
			Alcaldía	Cantón Pedro Moncayo	Actividades varias con el personal de cuadrilla. (camión Hyundai) Transporte (recorrido) del personal de cuadrilla hacia los diferentes puntos de trabajo	Cristian Quimbamba
JUEVES 25/12//2025 - FERIADO NACIONAL						
VIERNES	25/12/2025	Alcaldía	PEDRO MONCAYO		Coordinación de los trabajos programados con el personal de cuadrilla	Darwin Cabascango
						Alfonso Pinango
						Avelino Collahuazo
						Edison Puente
		Alcaldía	Tabacundo	Tabacundo	Construcción de muro de hormigon armado en la calle Mantilla	Antonio Imba
						Rafael Farinango
						Miguel Toapanta
						Anderson Farinango
						Luis Morocha
					Alcaldía	Tabacundo
			Alcaldía	Tabacundo	Adecuacion del Estadio de Tocachi	Jacinto Cualchi
			Alcaldía	Tabacundo	Readoquinado en el Plan de Vivienda	Luis Chicalza
			Alcaldía	Tabacundo	Readoquinado en el Plan de Vivienda	Ronnie Torres
			Alcaldía	Tabacundo	Adoquinado en el barrio de Chimbacalle	Narciso Toapanta
			Alcaldía	Tabacundo	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	Cesar Pinango
			Alcaldía	Malchingui	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	Carlos Cachipueno
			Alcaldía	Malchingui	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	Segundo Valencia
			Alcaldía	Malchingui	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	Raul Silva
			Alcaldía	Malchingui	Diversas adecuaciones en la Iglesia de Malchingui	William Perugachi

	Alcaldía	Cantón Pedro Moncayo	Cantón Pedro Moncayo	Actividades varias con el personal de cuadrilla. (camión Hyundai) Transporte (recorrido) del personal de cuadrilla hacia los diferentes puntos de trabajo	Cristian Quimbiamba
Nota: Programación sujeta a cambios de acuerdo a necesidad institucional					



Ing. Alexander Lara
ANALISTA 1 DE INFRAESTRUCTURA CIVIL



Sr. Darwin Cabascango
TRABAJADOR MUNICIPAL