



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Obras e infraestructura cantonal	
Proyecto	Varias obras e infraestructura	
Descripción del proyecto	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	Objetivos
	Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha logro
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12,00	Estudios	12	8	
	2. Contratos	Contratos	6,00	Contrato	6	2	
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progreso	Informes	10,00	m ²	36424	50	
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tacachi	Informes	8,00	m ²	30	10	
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	8,00	m ²	120	10	
	6. Casa Barrial El Rosario	Informes	8,00	m ²	180	10	
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad y 2) Pasillo - Imabura	Informes	15,00	m ²	600	50	
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchinguil)	Informes	8,00	m ²	400			
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20,00	Porcentaje	100	20		
10. Entrega de obras	Actas	5,00	Acta	12			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			616.714,00		117.431,63		

Nivel de avance: 19.04%		Mes	Programático	Financiero
<p>Financiero 19,04</p> <p>Programático 19,04</p>		Enero	2,00	2,00
		Febrero	3,00	3,00
		Marzo	4,00	4,00
		Abril	6,09	6,09
		Mayo	3,00	3,00
		Junio	3,00	3,00
		Julio	3,00	3,00
		Agosto	10,28	10,28
		Septiembre	19,04	19,04
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y 2) Baterías Sanitarias de Cochasqui	Carlos Buitron	31/01/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Febrero, 2017:	Avances: Se realiza un estudio adicional	Carlos Buitron	28/02/2017
	Problemas y soluciones implemetadas: No aplica		
Marzo, 2017:	Avances: Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	31/03/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Abril, 2017:	Avances: Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.	Carlos Buitron	30/04/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Mayo, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario	Carlos Buitron	31/05/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Junio, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario	Carlos Buitron	30/06/2017,
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Julio, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato simplades	Carlos Buitron	30/07/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Agosto, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional Amistad y Progreso, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato simplades	Carlos Buitron	30/08/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		
Septiembre, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional Amistad y Progreso, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario, el resto de proyectos estan siendo modificados por cumplir formato simplades	Carlos Buitron	30/09/2017
	Problemas y soluciones implemetadas:		