



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha					
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado					
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento					
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..		<b>Objetivo:</b>			
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual			
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>		
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	
	1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12
				Avance	98	x
			Fecha logro	31/01/2022		
			x	31/01/2022		
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>	
GAD MPM			\$ <b>310.124,58</b>	-	\$ -	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>61,07 %</b>					
<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 87,24</p>			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>	
			Enero	61,07	\$ -	
			Febrero	-	\$ -	
			Marzo	-	\$ -	
			Abril	-	-	
			Mayo	-	-	
			Junio	-	-	
			Julio	-	-	
			Agosto	-	-	
			Septiembre	-	-	
			Octubre	-	-	
			Noviembre	-	-	
Diciembre	-	-				
			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>	
			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/01/2022	
<b>Avances:</b> Se cuenta con un avance de 80%						
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica						

Enero, 2022: