



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Sistema ambiental urbano del cantón Pedro Moncayo (BIODIVERSIDAD, PARQUES Y JARDINES).	
Proyecto	Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano del CPM.	
Descripción del proyecto	Implementación de mecanismos de protección e información a los parques y áreas verdes del cantón, además de la capacitación al personal operativo de parques y jardines para disponer de herramientas y técnicas necesarias para mantener y mejorar la imagen paisajística de nuestros espacios verdes.	Objetivos
		1. Instalar de barandas de protección en el parque de la parroquia de Malchingui, para proteger las especies de plantas y árboles ornamentales que embellecen este lugar.
		2. Mejorar la imagen paisajística de los parques y áreas recreativas del cantón, mediante la introducción de 1500 plantas ornamentales
		3. Instalar señalética informativa y educativa en el interior de los parques, para que la ciudadanía que visita pueda disponer de información relacionada a la especies de plantas que existen en nuestros parques.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance
	1. Contratación para construcción e instalación de barandas de protección en el parque de la Parroquia Malchingui	Acta de entrega	10.00	Acta	1	0
	2. Contratación de servicios de estilización de perros.	Informes-registros	15.00	Informe	1	0
	3. Adquirir 1500 plantas ornamentales para incorporar a los parques del cantón.	Acta de entrega	15.00	Acta	1500	0
	4. Contratación para la elaboración de señalética informativa y educativa en los parques del cantón y su instalación.	Acta de entrega-fotografías	15.00	Acta	1	0
	5. Contratación facilitadores para la capacitación al personal operativo de parques y jardines del GAD-MPM.	Informes-registros	10.00	Informe	1	0
	6. Adquisición de insumos para las moto guadañas y moto sierra de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD-MPM.	Acta de entrega	10.00	Acta	1	0
	7. Mantenimiento de espacios verdes de la ciudad y del cantón.	Fotografías	25.00	Fotografías	7	1
Avance financiero			Codificado			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			47,600.00		-	

Nivel de avance: 2.5%



Mes	Programático	Financiero
Enero	3,57	0
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> De acuerdo a la coordinación de actividades planificadas para realizar trabajos de mantenimientos de las áreas verdes del cantón, en enero se ha realizado una jornada de trabajo en cuadrilla.	Geovany Rivera	31/01/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se reporta ninguno en este mes.		